



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-46-SI-INTEN

Buenos Aires, Jueves 16 de Enero de 2025

Referencia: Expte. N° 6509-2024 (Alcance 8).- Ampliar el monto de la Orden de Compra N° 5216/2024, referente a la contratación de la obra “VEREDAS Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 30/2024 - Renglón N° 1 -Zona 1-).-

VISTO los Decretos Nros. 657/2024 y 1166/2024, referentes a la contratación de la obra “VEREDAS Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 30/2024), el Expediente N° 6509-2024 (Alcance 8); y

Considerando:

Que por intermedio del Decreto N° 657/2024 se realizó el llamado correspondiente a la Licitación Pública N° 30/2024, referente a la contratación de la obra “VEREDAS Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO”;

Que del artículo 3° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares surge que, por las condiciones físicas del Municipio y operativas de los trabajos a ejecutar, y a fin de garantizar la realización de las obras necesarias en todo el territorio municipal, se procedió a dividir el Partido en dos zonas: a) Zona N° 1, delimitada al Norte con la calle Uruguay (límite con el partido de San Fernando), al Sur con el Eje de las calles Paraná - Bartolomé Mitre - Paraná - G. Méndez - Paraná (límite con el Partido de Vicente Lopez), al Este con la Costa del Río de la Plata y al Oeste con el eje de las calles Guillermo Hudson - Panamá; y b) Zona N° 2, delimitada al Norte con la calle Uruguay (límite con el partido de San Fernando), al Sur con el Eje de las calles Paraná - Bartolomé Mitre - Paraná - G. Méndez - Paraná (límite con el Partido de Vicente Lopez), al Este con el eje de las calles Guillermo Hudson - Panamá y al Oeste con las calles Sarratea - Amancio Alcorta (límite con el partido de San Martín);

Que en ese sentido, a través del Decreto N° 1166/2024 de fecha 23 de agosto del 2024, se adjudicó la presente licitación a los oferentes que se enuncian a continuación: (a) Renglón N° 1 (Zona 1) a “SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES” (C.U.I.T. N° 30-51270012-4); y (b) Renglón N° 2 (Zona 2) a “TECNOVÍAS S.R.L.” (C.U.I.T. N° 30-67947948-9);

Que, por su parte, el artículo 8° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares fijó el plazo de contratación en cuatro (4) meses consecutivos e ininterrumpidos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos establecidos en el Acta de Inicio, la cual fue suscripta el 4 de septiembre del 2024;

Que, por conducto del alcance 8 de los actuados del visto, la Subsecretaría de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, expresa la necesidad de aprobar un nuevo aumento de cantidades, dentro de los ítems previstos para la obra de marcos, para el contrato relativo a la Zona 1, suscripto con la contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES (C.U.I.T. N° 30-51270012-4);

Que, en tal sentido, el área requirente sustenta su pedido en un informe suscripto por la Dirección General de Obras de Espacio Público, en el cual se resalta que este incremento contractual resulta indispensable a efectos ejecutar tres mil metros cuadrados (3.000,00m²) de veredas en el frente ubicado sobre Av. Rolón, entre las calles Uruguay y José Ingenieros, sentido Río de la Plata, con el fin de dar solución al deterioro y los problemas técnicos que presenta la calzada vehicular y peatonal. Asimismo, indica que al tratarse de un eje principal con gran caudal de tránsito, la obra debe ejecutarse en el menor tiempo posible, garantizando la seguridad de los vecinos y la accesibilidad del tránsito vehicular y peatonal;

Que en virtud de ello, mediante Nota de Pedido N° 32, la contratista presentó el presupuesto final y el plan de trabajo adecuado a las tareas que se requieren adicionalmente, solicitando la formalización de un incremento aproximado del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato original;

Que en función de lo señalado por la contratista, la Subsecretaría de Obras Públicas indica que el nuevo incremento contractual requerido es por la suma de Pesos Trescientos Dieciocho Millones Novecientos Veintiún Mil Setecientos Once con Ochenta y Cuatro Centavos (\$318.921.711,84.-), por lo que, de aprobarse el aumento propiciado, el monto original del contrato resultaría incrementado a la suma total de Pesos Novecientos Cincuenta y Seis Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Cuarenta y Nueve con Treinta y Un Centavos (\$956.765.149,31.-);

Que la citada Subsecretaría destaca que el nuevo incremento que se propicia no supera en más de un cincuenta por ciento (50%) el monto previsto en el contrato original, por lo que la solicitud encuadra en el segundo párrafo del artículo 146 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/1958), el cual establece que: *“El Departamento Ejecutivo podrá disponer aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos ítems cuyo valor no exceda en conjunto el veinte (20) por ciento del monto total del contrato, los que serán obligatorios para el contratista. También el Intendente podrá disponer, previo dictamen del organismo técnico municipal, trabajos que superen el porcentaje precedente y que resulten indispensables, urgentes o convenientes en una obra en curso de ejecución siempre que el importe de estos trabajos no exceda el cincuenta (50) por ciento del monto total contratado”*;

Que en este orden de ideas, indica que habiendo analizado el plan de trabajo presentado por la contratista, llegó a la conclusión que las tareas requeridas, por la incorporación de los nuevos ejes asignados, insumirían, asimismo, una ampliación del plazo contractual en ochenta (80) días corridos, siendo la nueva fecha de finalización del contrato el día 23 de marzo de 2025;

Que, por último, indica que del análisis efectuado de la documentación acompañada por la contratista, surge que se han respetado los precios originales del contrato y que el resto de la documental presentada resulta correcta, por lo que considera oportuno que se proceda a la aprobación del aumento del monto y del plazo de ejecución contractual que se propicia;

Que la Secretaría de Ambiente y Espacio Público y la Contaduría General tomaron conocimiento de lo actuado y prestaron conformidad a lo requerido;

Que en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Ampliar en la suma de Pesos Trescientos Dieciocho Millones Novecientos Veintiún Mil Setecientos Once con Ochenta y Cuatro Centavos (\$318.921.711,84.-) la Orden de Compra N° 5216/2024, referente a la contratación de la obra “VEREDAS Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 30/2024 - Renglón N° 1 -Zona 1-), adjudicada por conducto del Decreto N° 1166 de fecha 23

de agosto del 2024 a SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES (C.U.I.T. N° 30-51270012-4).-

ARTÍCULO 2°.- Ampliar el plazo de ejecución de la contratación referida en el artículo precedente en ochenta (80) días corridos, estableciéndose como nueva fecha de finalización del contrato el día 23 de marzo de 2025.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.04., del Presupuesto General de Gastos del ejercicio pertinente.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2025.01.15 17:27:26 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2025.01.16 11:16:03 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.01.16 11:29:07 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro